



Compte Rendu Visite Terrain - Conseil du Bureau d'Etudes ORANGE

n° de l'OEIE GDP ou n° de COG SPI/MAESTRO : DRA401603

Numéro d'AS :

2402158

Base GDP :

Provence-Côte d'Azur

Les interlocuteurs

Contact ORANGE	couderc gael 0632305768 gael.couderc@solutions30.com
Contact MOE (Responsable Travaux)	MARC CHOUR 0621220100 MC@AA-MC.FR
Contact MOA (Promoteur/Aménageur)	MORVAN 0646522430 XAVIER.MORVAN44@GMAIL.COM
Direction d'Affaires PRM	immobilier.prm@orange.com

Informations sur l'opération

Nom de l'opération immobilière :

SCI MX

Nombre de logement :

6 LOCAUX PRO

Adresse de l'opération :

185 RTE PLAN DE LA TOUR

Commune de l'opération :

SAINTE MAXIME

Nature de l'opération

Batiment(s) neuf(s) ou rénové(s) > à 3 logements

type :

Professionnel

Documents à fournir au Bureau d'Etudes

Plan de situation avec références cadastrales :

Fourni

Plan de masse :

Fourni

Plan VRD (Voiries et Réseaux Divers) :

Non-fourni

Plan de composition du/des bâtiments :

Fourni

Certificat d'adressage ou numérotation :

Fourni



Compte Rendu Visite Terrain - Conseil du Bureau d'Etudes ORANGE

Rénovation / réhabilitation :

Oui

Dossier Technique Amiante (DTA) :

Non nécessaire (permis délivré après le 01/07/1997)

Synoptique et tableau de correspondance :

Non nécessaire

PAR - Point d'Accès au Réseau

Opérateur d'Infrastructure ayant localisé le Point d'Accès au Réseau (PAR) :

ORANGE

Le Point d'Accès au Réseau (PAR) est :

Existant

[Le plan de localisation du PAR est joint en annexe de ce document.](#)

Validation du PAR communiqué par l'OI :

OUI

Génie civil au Droit du terrain

Relevé des ml sous trottoir :

0

Relevé des ml sous chaussée :

0

Une analyse Amiante-HAP est-elle nécessaire ? :

Non

Le retour de la Permission de Voirie est nécessaire pour établir le devis Travaux GC :

Non

Infrastructures spécifiques selon le type de projet

Ingénierie de zone :

ZTD/BD ou ZMD

Bâtiments :

Oui

Nombre de logements :

< ou = 25 el (emplacement technique)

[L'emplacement technique doit au minimum avoir les dimensions suivantes, en ZTD/BD ou ZMD: L=0,4m P=0,3m H=2,20m.](#)

[La gaine technique doit au minimum avoir les dimensions suivantes : L=0,4m x P=0,3m.](#)

Préciser les passages verticaux (nombre et type de fourreaux) :

pose gaines diam 32 x2 type ICTA entre colonne montante et local technique ou se trouve la baie de brassage .

pose gaines diam 32 x2 type ICTA entre chaque local pro et local technique

Colonne de communication

Précablage de la colonne de communication réalisé par le Bureau d'Etudes Orange ? :

Oui

Jalons

Date de livraison de l'opération immobilière (DLPI) :

29/04/2026



Compte Rendu Visite Terrain - Conseil du Bureau d'Etudes ORANGE

Date limite de réception des documents manquants (ci-dessus) par le client :

29/10/2025

Date prévisionnelle de réception des infrastructures :

10/12/2025

Fait à LE LUC , le 20/03/2026

Signature Client

COUDERC

Le 20/03/2026

Signature Orange

COUDERC